

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพลังงานทางเลือกเพื่อ การเกษตร	-	สำนักปลัดฯ	ม.ค. - ก.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	-	สำนักปลัดฯ	ธ.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖		๑๕,๐๐๐			✓		
๓	โครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืช	-	สำนักปลัดฯ	ม.ค. - ก.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย	-	สำนักปลัดฯ	ต.ค. ๖๕ - เม.ย. ๖๖		๑๐๐,๐๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” องค์การบริหารส่วนตำบล วัดดาว	-	สำนักปลัดฯ	ร.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖		๑๕,๐๐๐			✓		
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	สำนักปลัดฯ	ร.ค. ๖๕ - พ.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐	๑๔,๑๓๔		✓		
๓	โครงการพอเพียงนำหน้าชาสุโขทัย ผู้สูงวัยแข็งแรง	-	สำนักปลัดฯ	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖		๑๐๐,๐๐๐			✓		
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	-	สำนักปลัดฯ	ม.ค. - ส.ค. ๖๖		๒๐,๐๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัดฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒,๙๑๒,๐๐๐			✓		
๒	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัดฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๔๒,๐๐๐			✓		
๓	โครงการสนับสนุนสวัสดิการของสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	-	สำนักปลัดฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑,๙๔๔,๐๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลวัดดาว	-	สำนักปลัดฯ งานป้องกัน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖		๖๐,๐๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายคันคลองระบายน้ำ ๑ ซ้าย- ๒ ขวา แม่น้ำสุพรรณ ถึงหน้าวัดสันดอน หมู่ที่ ๑	๑	กองช่าง	พ.ย. ๖๕ - ก.ค. ๖๖		๒๒๗,๐๐๐			✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมู่บ้านตอนกลาง หมู่ที่ ๔ จากบริเวณบ้านนางพเยาว์ กลั่นศรี ถึงบริเวณบ้านนายสุเทพ อาสถิตย์	๔	กองช่าง	พ.ย. ๖๕ - ส.ค. ๖๖	ม.ค. - มี.ค. ๖๖	๒๘๔,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนางรัตมี แสงกระจ่าง หมู่ที่ ๘	๘	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	ก.พ. - เม.ย. ๖๖	๓๔๔,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐		✓		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายวิชาญ เรือนใจหลัก หมู่ที่ ๙	๙	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๖		๑๗๕,๐๐๐			✓		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย ประสงค์ อำภรณ์ ถึงบริเวณ คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐	๑๐	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	ก.พ. - มี.ค. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อม ลงลูกรังข้างวัดคูบัว หมู่ที่ ๗	๗	กองช่าง	จ.ค. ๖๕ - ส.ค. ๖๖		๓๙๐,๐๐๐			✓		
๗	โครงการก่อสร้างหินเรียงจาก บริเวณข้างถนนลาดยางวัดดาว - รางทอง ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๖	๖	กองช่าง	จ.ค. ๖๕ - ส.ค. ๖๖		๑๓๐,๐๐๐			✓		
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ ลงลูกรัง บริเวณหลังบ้านนายเสน่ห์ หงส์ทอง หมู่ที่ ๑ ถึงที่นา นายสะอาด ยัมประเสริฐ หมู่ที่ ๑	๑	กองช่าง	จ.ค. ๖๕ - ส.ค. ๖๖		๑๗,๙๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการลงหินคลุกคลอง ชลประทานจากสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก อบต.วัดดาว (สำนักงานเก่า) ถึงถนนลาดยาง โพไร่-ปากคลองเจ๊ก (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๓	๓	กองช่าง	ม.ค. - ส.ค. ๖๖		๑๓๖,๐๐๐			✓		
๑๐	โครงการลงหินคลุกจากหน้า วัดสังฆะถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้าน ผญ. น้ำหวาน นิยมทอง หมู่ที่ ๕	๕	กองช่าง	ธ.ค. ๖๕ - ก.ค. ๖๖		๑๘๓,๐๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการซ่อมแซมป้องกันภัย เสริมสร้างความปลอดภัย กรณี สถานศึกษาเกิดไฟไหม้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค. - มี.ย. ๖๖		๕,๐๐๐			✓		
๒	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ เด็กและเยาวชนสู่การเป็นพลเมือง จิตอาสา	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค. - มี.ย. ๖๖		๑๐,๐๐๐			✓		
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค. - ก.พ. ๖๖	ม.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐	-	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๖		๑๐๐,๐๐๐			✓		
๖	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	กองการศึกษาฯ	ต.ค. ๖๕ - มี.ย. ๖๖		๒๐๐,๐๐๐			✓		
๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	-	กองการศึกษาฯ	ธ.ค. ๖๕ - ส.ค. ๖๖	พ.ย. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	๑,๔๗๐,๐๐๐	๗๘๗,๘๕๕	✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค. - ก.ย. ๖๖		๑๐,๐๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการคัดแยก แลกไข่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในครัวเรือน	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค. - ส.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมพร้อมใจรักษา ความสะอาดในพื้นที่ตำบลวัดดาว	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	๒๘ ก.พ. - ๒๗ มี.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๘,๗๑๐		✓		ดำเนินการ ๑๐ ครั้ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓	โครงการเสริมสร้างความรู้และเครือข่าย การใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	-	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๕ - ส.ค. ๖๖		๔๐,๐๐๐	๒,๐๖๗.๑๖		✓		ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - พ.ค. ๖๖	พ.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐			✓		
๖	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอนุวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มี.ย. ๖๖	๑๓ - ๑๗ มี.ค. ๖๖ (ฉีดวัคซีน)	๘๐,๐๐๐	๖๗,๓๖๐		✓		ยังต้องสำรวจ จำนวนสุนัขและ แมวอีก ๑ ครั้ง

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มี.ย. ๖๖	มี.ย. ๖๖	๕๐,๐๐๐			✓		
๘	โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัยตำบล วัดดาว	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มี.ย. ๖๖	มี.ย. ๖๖	๑๕,๐๐๐			✓		
๙	โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคเอดส์	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มี.ย. ๖๖	๑๓ - ๑๔ ก.พ. ๖๖	๕,๐๐๐	๔,๙๗๙	✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการส่งเสริมความรู้การบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ๓RS	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	๑๘ พ.ย. ๖๕	๒๐,๐๐๐	๙,๙๓๒		✓		ยังต้องดำเนินการ อบรมอีก ๑ ครั้ง ใน เดือน มิ.ย. ๖๖
๑๑	โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม ขยะรีไซเคิล	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	๒๐,๐๐๐			✓		
๑๒	เงินมหากองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุน สปสช. ตำบลวัดดาว)	-	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุน สปสช. ตำบลวัดดาว)	-	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	✓			
๒	โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ส.ค. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐			✓		อยู่ในระหว่างรอ การโอนเงินจัดสรร อุดหนุนเข้า อบต. (กสธ. โอนเงินล่าช้า)

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมพลังลดโลกร้อน	-	กองสาธารณสุขฯ	ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	๒๐,๐๐๐			✓		
๒	โครงการกำจัดวัชพืชสองข้างทาง และคูคลองส่งน้ำสาธารณะ	-	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	พ.ย. ๖๕	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๐๒๐	✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอุดหนุนตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	-	สำนักปลัดฯ	ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	๑๐,๐๐๐		✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	-	สำนักปลัดฯ	ม.ค. - ก.ค. ๖๖		๑๕,๐๐๐			✓		
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	-	สำนักปลัดฯ	ม.ค. - ก.ค. ๖๖	มี.ค. ๖๖	๑๕,๐๐๐	๙,๑๒๕	✓			
๓	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีทะเบียนและทรัพย์สินสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	กองคลัง	พ.ย. ๖๕ - มี.ย. ๖๖		๓๕,๐๐๐			✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง ระบุเดือน...	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง	-	กองคลังฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๖	ม.ค. ๖๖	๕,๗๐๐	๕,๖๐๐	✓			