

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตร	ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล วัดดาว	๒๐,๐๐๐	๙ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๙,๒๓๐	
๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกษตร อินทรีย์สร้างรายได้ลดรายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทางเลือกบนทางรอดเกษตรกร ยุคใหม่	ดำเนินการจัดศึกษาดูงาน ให้แก่ประชาชนพื้นที่ตำบล วัดดาวให้มีความรู้ด้าน เกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	๖ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓			๑๙,๙๓๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนใน พื้นที่ตำบลวัดดาว	๑๔,๒๐๐	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๔,๑๓๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพาน คสล. ถนนลาดยาง สายคอวัง- รางบัว หมู่ที่ ๑ ถึงเขต ติดต่อตำบลบ้านแหลม	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๖,๐๐๐	๓๐ พ.ค. – ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๕๖,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านนางรัศมี แสงกระจ่าง ถึงบริเวณบ้าน นายเทียม แสงกระจ่าง	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๒๓,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ในระหว่าง จัดทำเอกสาร จัดจ้าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหลังบ้าน นางพริต จานสิบสี ถึงบ้าน นางมานี ชันธเขต หมู่ที่ ๒	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๒๗๕,๐๐๐	๙ พ.ค. – ๗ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๗๕,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างระบบ น้ำทิ้งบริเวณที่ทำการ อบต.วัดดาว	ดำเนินการก่อสร้าง ระบบน้ำทิ้ง โดยฝังท่อ ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ และ บ่อดักขยะ/ดักไขมัน ความยาวรวม ๑๕๘ ม.	๓๒๘,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘	✓			๓๒๘,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างหินทิ้ง ก้นน้ำกีดเขา ริมถนนลาดยาง สายวัดดาว - รางทอง (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ ๖ ถึงเขตติดต่อ ตำบลบางใหญ่	ดำเนินการก่อสร้างหินทิ้ง ก้นน้ำกีดเขาริมถนน ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาว ๓๔๒ ม.	๒๓๗,๕๐๐	๑ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			๒๓๗,๕๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้าง หินทิ้งป้องกันการกัด เซาะริมถนนคันคลอง โคกกุเห่า หมู่ที่ ๓ จากบริเวณสะพาน คอนกรีตถึงบริเวณ วัดโคกกุเห่า	ก่อสร้างหินทิ้งป้องกัน การกัดเซาะริมถนน ขนาด กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๔๙๗ ม.	๒๕๘,๙๐๐	๑ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			๒๕๘,๙๐๐	
๗	โครงการติดตั้งราว กันตก จากบริเวณ บ้านนางสาวลัดดา วัชวงษ์ ถึงบ้านนาง ทองปลิว เอ็มสวัสดี หมู่ที่ ๔	ดำเนินการติดตั้งราวกันตก ขนาดสูง ๑.๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม.	๔๕๐,๕๐๐	๑๙ มิ.ย. - ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๕๒,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงโดย การเสริมดินพร้อมลง ลูกรัง บริเวณหลังบ้าน นางพริต จานสิบสี ถึง บ้านนายสุรัตน์ ไทยปิยะ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการเสริมดิน พร้อมลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ฐานกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.	๑๕๖,๐๐๐	๓๐ พ.ค. – ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๓๐,๕๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงถนน คันคลองรางสะแกงาม โดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยาง วัดดาว – สังเฒา ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ (หน้าวัดสังเฒา)	ดำเนินการปรับปรุง โดยการลงหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๒๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๘๘,๐๐๐	๗ ม.ค. – ๕ ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๑๘๘,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูผิวลาดยางแอส ฟัลท์ จากบริเวณบ้านนาย ปิยะ อุทัยฉาย ถึงบริเวณ บ้านนางวิเชียร พลายจัน หมูที่ ๙	ปรับปรุงถนนโดย การปูผิวลาดยาง แอสฟัลท์ ผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม.	๑,๔๙๓,๐๐๐	๑๔ มิ.ย. – ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๑,๑๙๘,๐๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก จาก บริเวณข้างวัดดอนตาจีน (บ้านนายประเทือง หอมสุวรรณ) ถึงบริเวณ ที่นายนายจำรัส ชื่นใจคำ) หมูที่ ๘	ปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๒๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.	๑๒๕,๕๐๐	๗ ม.ค. – ๕ ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๑๒๕,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการลงหินคลุกจาก บ้านนายประชุม เทพณรงค์ ถึงคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๕	ดำเนินการลง หินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๔๕,๐๐๐	๓ เม.ย. – ๒ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๔๕,๐๐๐	
๑๓	โครงการเสริมถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๗ จากบริเวณหน้าบ้านนาง ศรีไพร เณรลัพธ์ ถึงเขต ตำบลวัดโบสถ์	ดำเนินการเสริม ถนนดิน พร้อมลง ลูกรัง ผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ฐานกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม.	๑๙๒,๐๐๐	๑๐ มิ.ย. – ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๖๑,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการระบายน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝังท่อ ระบายน้ำ บริเวณ ที่นายนายประวิติ สาสิทธิ์ หมู่ที่ ๗	ดำเนินการฝังท่อ ระบายน้ำ ผิวบนกว้าง ๔ ม. ฐานกว้าง ๑๒ ม. ยาว ๑๐ ม. ขนาดท่อ คสล. ๑ ม. (๒ แฉก) จำนวน ๒๘ ท่อน	๓๒๘,๐๐๐	๑๙ มิ.ย. – ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๓๒๘,๐๐๐	
๒	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านนางชาลิณี กลุ่มดี	วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๗ ท่อน	๔๙,๔๐๐	-			✓ (ยกเลิก โครงการ)	-	โครงการนี้ไม่สามารถ ดำเนินการได้เนื่องจาก มีปัญหาเรื่องพื้นที่ เอกชน

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการระบายน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดวัชพืช สองข้างทางและ คูคลองส่งน้ำ สาธารณะ	ดำเนินการกำจัดวัชพืช สองข้างทางและ คูคลองส่งน้ำ สาธารณะในพื้นที่ ตำบลวัดดาว	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๙๙,๒๘๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและชีวิตครอบครัวอบอุ่น
(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสร้าง หลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	ดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพสำหรับ สงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบล วัดดาว	๑๑,๒๓๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๑๑,๒๓๒,๕๐๐	
๒	โครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	ดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพสงเคราะห์คน พิการตำบลวัดดาว	๑,๘๕๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๑,๘๕๓,๔๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนการ จัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	ดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ตำบล วัดดาว	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๒๘,๕๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือ พื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบภัย หรือผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ในการ ดำรงชีพ โดยอาจให้ เป็นสิ่งของหรือจ่าย เป็นเงินหรือการ จัดบริการสาธารณะ	๓๐๐,๐๐๐	-			✓	-	ไม่มีการเกิด สาธารณภัยใน ปีงบประมาณนี้

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการฝึกซ้อม แผนอพยพและ ระงับอัคคีภัย	ดำเนินการฝึกซ้อม แผนอพยพและระงับ อัคคีภัย ให้แก่ครู นักเรียน คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.วัดดาว อปพร. และหน่วยงาน ข้างเคียง	๓๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๒๙,๗๓๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการอบรมพัฒนา และเพิ่มศักยภาพความรู้ ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้กับ สมาชิก อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพลในการเข้า ช่วยเหลือประชาชนเสริม กำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๕๐,๐๐๐	๖ – ๗ ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๑๔๙,๓๑๔	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการวัคซีน ป้องกันเด็กจมน้ำ	ดำเนินการฝึกอบรมให้เด็ก นักเรียนในพื้นที่ตำบลวัดดาว ทราบถึงวิธีปฏิบัติและการเอา ชีวิตรอดจากการจมน้ำ และรู้ถึง อันตรายที่เกิดทางน้ำเพื่อลดการ สูญเสียชีวิตของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จากการจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๓,๖๙๐	
๕	โครงการเยาวชน วัยใสซึบซึ ปลอดภัยรู้วินัย จราจร	จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนในพื้นที่ตำบลวัดดาว เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะที่ ปลอดภัย ถูกกฎจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๓ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๙,๗๓๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน
- (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการหนุนย นักดับเพลิง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ เตรียมความพร้อมในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้นให้แก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลดาว	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	กิจกรรมซ้ำซ้อน กับโครงการอื่น
๗	โครงการส่งเสริม ความรู้การป้องกัน อันตรายจาก สัตว์เลื้อยคลาน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันอันตรายจาก สัตว์เลื้อยคลานให้แก่เด็ก นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนใน พื้นที่ตำบลดาว	๓๐,๐๐๐	๒๑ – ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๔,๗๗๕	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน
- (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” องค์การบริหารส่วนตำบล วัดดาว	ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สาธารณะใน ชุมชนให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงามและพัฒนาสภาพ แวดล้อม ความเป็นอยู่ในชุมชนให้มี สภาพที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน	ดำเนินการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดดาว	๓๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๓,๕๗๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน
- (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ เผยแพร่พระราชกรณียกิจและ เทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๑๙,๙๙๖	
๔	โครงการพอเพียงนำหน้า ชราสุขใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง	อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน เรื่องการดูแลสุขภาพและการ สร้างครอบครัวตัวอย่าง	๑๕๐,๐๐๐	๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๔๓,๒๕๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๘ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กเพื่อ ตระหนักถึงความสำคัญ ของเด็กและใส่ใจอบรม เลี้ยงดูสั่งสอนเด็กและ ช่วยเหลือ สงเคราะห์เด็ก เป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและ เยาวชนยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๙,๕๕๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๘ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายหัว -เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	จ่ายเป็น -เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนของ ศพด. รายหัว -เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. -เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับ ศพด.	๕๔๓,๒๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๕๔๑,๑๐๙	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๘ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ ๑. โรงเรียนวัดดาว ๒. โรงเรียนวัดคูบัว ๓. โรงเรียนวัดดอนตาจีน ๔. โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๑,๖๑๐,๙๔๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๘ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ
- (๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลวัดดาว	จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดดาว	๓๐,๐๐๐	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๙,๙๒๕	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๙ การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันลอยกระทง	ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในวันลอยกระทง และจัดให้มี กิจกรรมแข่งขันเรือพาย	๓๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	
๒	โครงการสืบสาน วัฒนธรรมไทยประเพณี สงกรานต์	ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี เช่น ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน พรรษา	๒๐,๐๐๐	๘ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๙,๖๗๕	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๐ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อ เสริมสร้างความสามัคคี ประชาชนตำบลวัดดาว	ดำเนินการจัดการ แข่งขันกีฬาแก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบล วัดดาว	๑๐๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗ และ ๑๒ – ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			๑๒๙,๙๗๐	จ.สุพรรณบุรีไม่ ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณในปี
๒	เงินอุดหนุนตามโครงการ จัดงานแข่งขันเรือยาว ประเพณี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานแข่งขันเรือยาว ประเพณีให้แก่อำเภอ บางปลาม้า	๓๐,๐๐๐	๒๘ ต.ค. ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	
๓	เงินอุดหนุนตามโครงการ จัดงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี	จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี	๓๐,๐๐๐	-			✓	-	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและชีวิตครอบครัวอบอุ่น
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ อาหารปลอดภัย ตำบลวัดดาว	ดำเนินการรณรงค์ให้ ร้านอาหารภายในพื้นที่ ตำบลวัดดาว ประกอบการอย่าง ถูกสุขลักษณะ	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	ระยะเวลา ดำเนินการ จำกัด

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและชีวิตครอบครัวอบอุ่น
- (๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ การบริหารจัดการขยะ มูลฝอย ๓RS	จัดอบรมส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะ มูลฝอย ๓Rs ให้แก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๔ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๒,๑๘๐	
๒	โครงการเสริมสร้าง นวัตกรรมขยะรีไซเคิล	จัดอบรมเสริมสร้าง แรงบันดาลใจและ จิตสำนึกให้ประชาชน เห็นคุณค่าของขยะ ก่อนนำไปทิ้งอย่าง ไร้ประโยชน์	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	ระยะเวลา ดำเนินการจำกัด

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและชีวิตครอบครัวอบอุ่น
(๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการคัดแยก แลก ไข่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใน ครัวเรือน	ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการคัดแยก แลก ไข่ โดยให้ประชาชน นำขยะมาแลกเป็นไข่ ไว้ บริโภคในครัวเรือน ดำเนินการจัดอบรม	๒๐,๐๐๐	๑๗ – ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๙,๓๒๙	
๒	โครงการเสริมสร้างความรู้ และเครือข่ายการใช้ พลังงานทดแทนและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	ให้ความรู้แก่ประชาชนใน พื้นที่ตำบลวัดดาวเกี่ยวกับ การใช้พลังงานทดแทน เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	ระยะเวลา ดำเนินการจำกัด
๓	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลกพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมให้กับ ออถ. ให้ การส่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๕,๓๘๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๑ การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขแก่ประชาชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (กองทุน สปสช. ตำบลวัดดาว)	ดำเนินการจ่ายเงิน สมทบให้แก่กองทุน สปสช. ตำบลวัดดาว	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๒๒๒,๐๙๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๑ การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขแก่ประชาชน
- (๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกใน พื้นที่ตำบลวัดดาว	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	
๒	โครงการป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ	จัดกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพทักษะส่วน บุคคลและชุมชนให้ เกิดความพร้อมของ การเฝ้าระวังและ การสอบสวนโรค	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	ระยะเวลา ดำเนินการจำกัด

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๑ การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขแก่ประชาชน
- (๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการจัด กิจกรรมรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าแก่สุนัขและ แมวในตำบลวัดดาว	๘๐,๐๐๐	๑ ม.ค. – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			๖๒,๓๒๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๑ การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขแก่ประชาชน
- (๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค อุบัติใหม่และโรคติดต่อ ร้ายแรง	ดำเนินการสร้างความ ตระหนักให้แก่ประชาชนใน การเฝ้าระวังและป้องกันโรค อุบัติใหม่และโรคติดต่อ ร้ายแรง ส่งเสริมและ สนับสนุนให้ประชาชน สามารถป้องกันโรคได้ด้วย ตนเอง	๕๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๔,๒๖๔	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๑ การส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขแก่ประชาชน
(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมความรู้ การป้องกันโรคเอดส์	ดำเนินการให้ความรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตำบล วัดดาวในการป้องกัน โรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	-			✓	-	ระยะเวลา ดำเนินการจำกัด
๖	เงินอุดหนุนตามโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จ่ายเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำรินับสนุน พัฒนางานสาธารณสุข ของคณะกรรมการ หมู่บ้าน/อสม. หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๒๐๐,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๑๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ ปกครองส่วน ท้องถิ่นรวมพลัง ลดโลกร้อน	ดำเนินการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ภาวะโลกร้อนและ วิธีการลดก๊าซเรือน กระจกให้กับชุมชน ตำบลวัดดาว	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๗,๘๗๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ กลยุทธ์ที่ ๑๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรักษ สิ่งแวดล้อมพร้อมใจ รักษาความสะอาดใน พื้นที่ตำบลวัดดาว	ดำเนินการร่วมกันทำ ความสะอาดพื้นที่ตำบล วัดดาวให้ดูสะอาด สวยงาม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๖,๕๑๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๔ การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	ดำเนินการจัดอบรมด้าน คุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัติงานแก่พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลวัดดาว	๑๕,๐๐๐	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๒,๙๓๐	
๒	โครงการอุดหนุนตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า	๑๐,๐๐๐	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๔ การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีทะเบียนและ ทรัพย์สินสำหรับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี ทะเบียนและทรัพย์สิน สำหรับภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างในระบบ สารสนเทศ	๘๐,๐๐๐	-			✓	-	ระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ได้รับการ ปรับปรุงเป็น ปัจจุบันแล้ว

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
ครุภัณฑ์จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ครุภัณฑ์จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ เพื่อใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๖๐,๐๐๐	๔ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๕๘,๐๐๐	

โครงการ/กิจกรรมที่มีการโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	ดำเนินการจัดกิจกรรม แปลงสาธิตในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แก่ ประชาชนในตำบลวัดดาว	๓๐,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๔,๐๐๐	
๒	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ การปลูกพืชไร่ดิน	ดำเนินการจัดทำศูนย์ เรียนรู้การปลูกพืชไร่ดิน ไว้ให้ประชาชนศึกษา	๔๐,๐๐๐	-			✓	-	ระยะเวลา ดำเนินการจำกัด

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและโทรคมนาคม
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอบางปลาม้า เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างเลียบ ถนนลาดยางสายบ้านวัดดาว - บ้านรางทอง หมู่ที่ ๔,๑๐ และหมู่ที่ ๖	อุดหนุนงบประมาณแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า	๕๓๐,๑๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๒๐๗,๘๕๐.๗๑	
๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอบางปลาม้า เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ (ระบบแสงสว่าง) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ เลียบถนน ลาดยางสายวัดดาว - สักโซ	อุดหนุนงบประมาณแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า	๕๓๐,๑๐๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๓๒๑,๖๖๓.๔๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และชีวิตครอบครัวอบอุ่น
(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	จัดกิจกรรมทางศาสนาแก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน ในวันสำคัญทางศาสนา	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘	✓			๕๒,๑๑๐	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เด็กและเยาวชนตำบลวัดดาว	จัดฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๔ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๔,๕๙๐	

โครงการ/กิจกรรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กั้นเงิน เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
โครงการ/กิจกรรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กักเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างผนัง กันดินจากบริเวณบ้าน นายเปลื้อง โพธิ์ไพจิตร ถึง หลังวัดสันดอน หมู่ที่ ๑	ดำเนินการก่อสร้าง ผนังกันดิน สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒,๔๐๐ ม.	๔๒๔,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำ เอกสารจัดจ้าง
๒	โครงการก่อสร้างผนัง กันดินบริเวณที่นา นายเสถียร วงษ์ศรีสังข์ ถึงบริเวณที่นายนายเสรี แสงกระจ่าง หมู่ที่ ๘	ดำเนินการก่อสร้าง ผนังกันดิน ยาว ๒๐๐ ม. สูง ๑.๓๐ ม.	๔๙๒,๓๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗ – ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๘๕,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
โครงการ/กิจกรรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กักเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูยางแอสฟัลท์ บริเวณบ้านนายเปลื้อง โพธิ์ไพจิตร ถึงบริเวณบ้าน นายไพฑูรย์ สิงห์โต หมู่ที่ ๑	ดำเนินการปรับปรุง ถนน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔๙๘,๐๐๐	๒๓ ก.ค. – ๕ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูยางแอสฟัลท์ บริเวณที่นายนายวิเชียร นิยมทอง ถึงสะพาน คสล. หลังวัดรางทอง หมู่ที่ ๖	ดำเนินการปรับปรุง ถนน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๖๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๔๙๘,๐๐๐	๒๓ ก.ค. – ๕ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

โครงการ/กิจกรรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางโปรย พูลกำลัง ถึงเขตตำบล บ้านแหลม	ดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๕๖,๐๐๐	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๙ ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๔๕๕,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนน คสล.เดิม โดยการปูยางแอสฟัลท์ จากบ้านนางนงนุช ชั้นเขต ถึงสามแยกถนน สายบางลี่-สุพรรณ หมู่ที่ ๘	ดำเนินการปรับปรุง ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.	๓๔๙,๐๐๐	๒๓ ก.ค. - ๕ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๓๔๙,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
โครงการ/กิจกรรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการลงหินคลุกบริเวณ ด้านข้างที่ทำการ อบต. วัดดาว	ดำเนินการลงหินคลุก กว้าง ๒๔.๐๐ ม. ยาว ๔๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.	๘๗,๘๐๐	๖ ม.ค. – ๕ ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๘๓,๔๖๐	
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนลาดยางคอวัง-รางบัว จากเขตติดต่อเทศบาล ตำบลบ้านแหลม ถึง บริเวณหน้าองค์การ บริหารส่วนตำบลวัดดาว	ดำเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์ถนนลาดยาง สายคอวัง – รางบัว จากเขตติดต่อเทศบาล ตำบลบ้านแหลมถึง บริเวณหน้าองค์การ บริหารส่วนตำบล วัดดาว	๑๕๓,๐๐๐	๑๘ ต.ค. – ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๗	✓			๑๕๓,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
โครงการ/กิจกรรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างศาลา ที่พักริมทาง หมู่ที่ ๔ ริมถนนลาดยางสายบ้าน วัดดาว – บ้านรางทอง บริเวณช่วง กม.ที่ ๑+๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้าง ศาลาที่พักริมทาง ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๓ ม.	๑๑๙,๘๐๐	๓๐ ต.ค. – ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	✓			๑๑๙,๘๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก พร้อม จัดทำป้ายศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโพธิ์ตะควน	ดำเนินการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งจัดทำป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โพธิ์ตะควน	๔๙๙,๕๐๐	๓ พ.ค. – ๑ ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๓๓,๖๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
โครงการ/กิจกรรม จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการระบายน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการฝังท่อระบายน้ำ บริเวณที่ถนนวิเชียร นิคมทอง หมู่ที่ ๖	ดำเนินการฝังท่อ ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน ผิวบนกว้าง ๔.๐๐ ม. ฐานกว้าง ๘.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๔.๐๐ ม.	๓๒๗,๕๐๐	๒๔ มี.ค. – ๙ มี.ค. ๒๕๖๘	✓			๓๑๘,๔๐๐	
๑๒	โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิด-เปิด บริเวณข้างบ้านนายกรุ่น นิคมทอง หมู่ที่ ๑๐	ดำเนินการฝังท่อ ระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมทำประตู ปิด-เปิด	๒๔๙,๕๐๐	๖ มี.ค. – ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๘	✓			๒๔๘,๗๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
ครุภัณฑ์จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ครุภัณฑ์จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขออนุมัติสภาฯ กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงภายในตำบล วัดดาว	ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุด เสี่ยงภายในพื้นที่ตำบลวัดดาว	๔๘๖,๐๐๐	๑๑ บ.ค. ๒๕๖๗	✓			๔๘๕,๕๕๕.๓๐	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (พร้อมติดตั้ง) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งที่ ศพด. วัดดาว จำนวน ๑ เครื่อง	๔๙,๕๐๐	๘ พ.ย. ๒๕๖๗	✓			๔๘,๕๐๐	
๓	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบ พญานาค (ส่วนกลาง) จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบพญานาค จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐๕,๐๐๐	๒๒ ต.ค. ๒๕๖๗	✓			๑๐๕,๐๐๐	
๔	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ (หมู่ที่ ๒) จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔๐,๐๐๐	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗	✓			๒๔๐,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
ครุภัณฑ์จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ครุภัณฑ์จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขออนุมัติสภาฯ กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ชุดเครื่องออกกำลังกาย (หมู่ที่ ๔) จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย ติดตั้งที่วัดดาว	๑๕๐,๐๐๐	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗	✓			๑๒๙,๖๕๐	
๖	หลังคารถบรรทุก พร้อมติดตั้ง	จัดซื้อหลังคารถบรรทุก พร้อม ติดตั้งที่รถบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วย เพื่อพบแพทย์ ของ อบต.วัดดาว	๒๒๐,๐๐๐	๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗	✓			๒๐๕,๕๐๐	
๗	เครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานใน สำนักปลัด อบต.วัดดาว	๔,๐๐๐	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗	✓			๔,๐๐๐	
๘	เรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ลำ	จัดซื้อเรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๑ ลำ	๔๐๐,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๘	✓			๔๐๐,๐๐๐	
๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์ เซลล์ หมู่ที่ ๗ จากบริเวณ สามแยกคูบัว-ดอนตาจีน ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๘	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์ เซลล์ พร้อมติดตั้ง	๑๓๖,๒๐๐	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๑๓๕,๐๐๐	

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
ครุภัณฑ์จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ครุภัณฑ์จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขออนุมัติสภาฯ กันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์ เซลล์ หมู่ที่ ๘ จากเขตหมู่ที่ ๗ ถึงวัดดอนตาจีน	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์ เซลล์ พร้อมติดตั้ง	๙๐,๘๐๐	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๙๐,๐๐๐	
๑๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์ เซลล์ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณบ้าน นายสุริยนต์ พูลกำลัง ถึงเขต ติดต่อตำบลบางใหญ่	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์ เซลล์ พร้อมติดตั้ง	๒๗๒,๔๐๐	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๒๗๐,๐๐๐	

โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันคลอง สวนกล้วยไม้ หมู่ที่ ๓	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑,๑๑๐,๐๐๐	๒๘ จ.ค. ๒๕๖๗ – ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๙๗๙,๙๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบริเวณบ้าน นางโพรย พูลกำลัง ถึงเขตตำบลบ้านแหลม	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๑๒๐,๐๐๐	๑๘ ก.ค. – ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๑๒๐,๐๐๐	

โครงการ/กิจกรรมที่ขออนุมัติสภาฯ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
โครงการ/กิจกรรม ที่ขออนุมัติสภาฯ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงโดยการ เสริมดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณหลังบ้านนางพริต จานสิบสี่ ถึงบ้านนาย สุรัตน์ ไทยปิยะ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการเสริมถนนดิน พร้อมลงลูกรัง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๒๕ ม. ฐานกว้าง ๕ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๒๑๒,๐๐๐	๑๕ ก.ค. – ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๑๒,๐๐๐	
๒	โครงการเสริมถนนดินพร้อม ลงลูกรัง จากบ้านนางทองคำ บุญมาคาร หมู่ที่ ๗ ถึงคลองชลประทาน	ดำเนินการเสริมถนนดิน พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๔ ม. ฐานกว้าง ๗ ม. ยาว ๒๕๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕ ก.ค. – ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๕๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเอนกประสงค์ อบต. วัดดาว	ดำเนินการก่อสร้าง ลานคอนกรีต กว้าง ๒๖ ม. ยาว ๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๔๙๗,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำ เอกสารจัดจ้าง

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
โครงการ/กิจกรรม ที่ขออนุมัติสภาฯ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและโทรคมนาคม
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ จากบริเวณถนนลาดยาง สายโพนไร่ - ปากคลองเจ๊ก ถึงเขต ติดต่อตำบลบางปลาม้า	ดำเนินการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.	๓๔๐,๓๐๐	-			✓	-	พื้นที่ต้องขอ อนุญาตกรม ชลประทาน
๕	โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมถนน คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ จาก ถนนลาดยางสายคอวัง – รางบัว ถึงบริเวณบ้านนายประเสริฐ สุนทรเนตร	ดำเนินการก่อสร้าง ผนังกันดิน สูง ๑ ม. ยาว ๑๓๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำ เอกสารจัดจ้าง

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติสภาฯ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติสภาฯ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๑ จากบริเวณตรงข้ามวัดสันดอนถึงบ้านนายเปลื้อง โพธิ์ไผ่จิตร	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง	๔๖๐,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำเอกสารจัดจ้าง
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จากบ้านนายทองหยิบ พูลกำลิ่ง ถึงหลังโรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน หมู่ที่ ๒	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง	๔๖๐,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำเอกสารจัดจ้าง
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๓ จากบริเวณถนนลาดยาง ซอย ๔ ไปจนถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๒	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง	๒๓๐,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำเอกสารจัดจ้าง
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ ถนนสายวัดดาว – รางทอง ซอยบ้านดอนกลางถึงบ้านนางทองปลิว ेमสวัสต์ หมู่ที่ ๔	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์พร้อมติดตั้ง	๒๓๐,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำเอกสารจัดจ้าง

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติสภา เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติสภา เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ บริเวณถนนลาดยาง วัดดาว - รางทอง จากเขตหมู่ที่ ๑๐ ถึงเขตตำบลบางใหญ่	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง	๔๖๐,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำเอกสารจัดจ้าง
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ จากหน้าโบสถ์วัดคูบัว ถึงเขตติดต่อตำบลวัดโบสถ์ และบริเวณแยกเข้าบ้านนางสาวดอกอ้อ กลิ่นระริน หมู่ที่ ๗	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง	๒๙๙,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำเอกสารจัดจ้าง
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๘ บริเวณแยกซอยโรงสีเก่า ถึงบ้านนายปราโมทย์ ศรีเมือง	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง	๒๓๐,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำเอกสารจัดจ้าง
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๙ จากบริเวณสามแยกบ้านนายปิยะ อุทัยฉาย ถึงเขตติดต่อตำบลบางใหญ่	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์เซลล์ พร้อมติดตั้ง	๒๓๐,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำเอกสารจัดจ้าง

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติสภาฯ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 อบต. วัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ครุภัณฑ์ที่ขออนุมัติสภาฯ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	รถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๗๐๐,๐๐๐	-		✓		-	อยู่ระหว่างทำ เอกสารจัดซื้อ