

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
งานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการกำจัดวัชพืชสองข้างทางและคูคลองส่งน้ำ สาธารณะ	๖๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกรอินทรีย์สร้างรายได้ลด รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางเลือกบนทางรอด เกษตรกรยุคใหม่	๒๐,๐๐๐	๑๐,๓๓๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์ อบต.วัดดาว	๓๐,๐๐๐	๒,๘๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
	รวมทั้งสิ้น	๑๑๐,๐๐๐	๗๐,๑๓๐					

สรุป โครงการทั้งหมด ๓ โครงการ = ๑๑๐,๐๐๐ บาท
โครงการที่เบิกจ่าย ๓ โครงการ = ๗๐,๑๓๐ บาท
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
งานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการติดตั้งราวกันอันตราย (การ์ดเรล)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณ เขตติดต่อหมู่ที่ ๑๐ ถึงบริเวณที่นายนายวิเชียร นิยมทอง	๔๙๐,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายวิชาญ เรือนใจหลัก หมู่ที่ ๙	๓๒๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองบ้าน หนองโสนทิศตะวันตก หมู่ที่ ๒ (จากคลองชลประทานถึง เขตติดต่อหมู่ที่ ๓) ตำบลวัดดาว	๑๓๒,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างผนังกันดินพร้อมลงลูกรังข้างวัดคูบัว หมู่ที่ ๗	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงลูกรังสายตอนตาจีน ซอย ๑ (บ้านนางนงนุช ชันธเขต) หมู่ที่ ๘	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม คั่นคลองลาดลำพัน ถึงที่นายนายวีระ วันทอง หมู่ที่ ๘	๕๔,๐๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ต่อ)
งานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๘	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลูกรัง คั่นคลอง รางสะแกงาม จากถนนลาดยางวัดดาว-สังโฆ ถึงคลองชลประทาน ๑ ขวา – ๒ ซ้าย – ๑ ขวา หมู่ที่ ๕ พร้อมฝังท่อระบายน้ำ (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ ซม.)	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลูกรัง พร้อมฝังท่อ ระบายน้ำ ถนนสายบ้านนายจ่านง ฉิมวัย หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบลบางปลาหม้า	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงลูกรัง สายคั่นคลอง รางสะแกงาม จากถนนลาดยางวัดดาว-สังโฆ ถึงคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๕	๑๖๖,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น	๒,๐๙๗,๐๐๐	๑,๗๓๐,๐๐๐					

สรุป โครงการทั้งหมด ๑๐ โครงการ = ๒,๐๙๗,๐๐๐ บาท

โครงการที่เบิกจ่าย ๘ โครงการ = ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๔๖๔	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๓	โครงการพอเพียงนำหน้าชาวสุโขทัย ผู้สูงวัยแข็งแรง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน สู่การเป็นพลเมืองจิตอาสา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๕	โครงการเยาวชนวัยใส ใช้ถนนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การมีคุณภาพชีวิต ที่ดี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)

งานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๙	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๑๒,๗๕๖,๐๐๐	๑๐,๑๓๙,๕๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๑๑	โครงการสนับสนุนสวัสดิการของสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๑,๘๕๔,๐๐๐	๑,๖๗๖,๒๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดดาว	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)
งานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๓	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๑,๒๙๕.๘๔	/	-	-	-	สำนักปลัด
	รวมทั้งสิ้น	๑๕,๒๕๘,๐๐๐	๑๒,๑๓๓,๔๕๙.๘๔					

สรุป โครงการทั้งหมด ๑๓ โครงการ

โครงการที่เบิกจ่าย ๕ โครงการ

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ

= ๑๕,๒๕๘,๐๐๐ บาท

= ๑๒,๑๓๓,๔๕๙.๘๔ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘,๕๐๐	-	-	-	/	-	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.วัดโพธิ์ตะควน (รายหัว) -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดโพธิ์ตะควน -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.วัดโพธิ์ตะควน ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.วัดดาว (รายหัว) -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดดาว -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.วัดดาว	๔๒๕,๑๕๐	๔๒๐,๘๖๐ (๔๒,๕๐๐) (๑๐๕,๑๐๐) (๑๘,๐๘๐) (๖๒,๙๐๐) (๑๖๙,๖๘๐) (๒๒,๖๐๐)	/	-	-	-	กองการศึกษา
๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	๗๕๗,๑๖๐	๗๕๕,๗๙๓.๓๐	/	-	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๑,๔๐๙,๐๔๐	๑,๓๑๐,๓๒๐	/	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)
งานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๕	โครงการอุดหนุนตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาว ประเพณี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	กองการศึกษา
	รวมทั้งสิ้น	๒,๖๑๙,๘๕๐	๒,๕๐๖,๙๗๓.๓๐					

สรุป โครงการทั้งหมด ๕ โครงการ
โครงการที่เบิกจ่าย ๔ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

= ๒,๖๑๙,๘๕๐ บาท

= ๒,๕๐๖,๙๗๓.๓๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการคัด แยก แลก ไข่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๑,๙๕๐	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	๑,๑๒๕.๖๖	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๗๓๔	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๙๙	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๕	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	กอง สาธารณสุขฯ
๖	โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมพร้อมใจรักษาความสะอาด ในพื้นที่ตำบลวัดดาว	๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	กอง สาธารณสุขฯ
๗	โครงการเสริมสร้างความรู้และเครือข่ายการให้พลังงาน ทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	กอง สาธารณสุขฯ
๘	โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

งานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๙	โครงการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ๓Rs	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	กอง สาธารณสุขฯ
๑๐	โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมขยะรีไซเคิล	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	กอง สาธารณสุขฯ
๑๑	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุน สปสข. อบต.วัดดาว)	๑๑๕,๐๐๐	๑๐๘,๘๔๖	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
	รวมทั้งสิ้น	๖๒๐,๐๐๐	๑๘๒,๖๕๔.๖๖					

สรุป โครงการทั้งหมด ๑๑ โครงการ
โครงการที่เบิกจ่าย ๕ โครงการ
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ

= ๕๑๕,๐๐๐ บาท

= ๑๘๒,๖๕๔.๖๖ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๒	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
	รวมทั้งสิ้น	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐					

สรุป โครงการทั้งหมด ๓ โครงการ = ๔๐,๐๐๐ บาท
โครงการที่เบิกจ่าย ๑ โครงการ = ๑๐,๐๐๐ บาท
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ

