

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
 งานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกรอินทรีย์สร้างรายได้ลดรายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางเลือกรถทางรอดเกษตรกรยุคใหม่	๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๖๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมการปรับปรุงการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์ อบต.วัดดาว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๑๕	/	-	-	-	สำนักปลัด
	รวมทั้งสิ้น	๙๐,๐๐๐	๔๐,๐๗๕	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
งานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สพ ๓๒๑๒ บ้านวัดดาว เขตติดต่อตำบลบางใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดดาว	๑๔,๒๒๗,๐๐๐	๘,๐๖๓,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณบ้าน นายจันทิ ทยาจันทา ถึงบริเวณที่นางนงดำ จานสิบสี่ หมู่ที่ ๒	๓๐๘,๘๐๐	๒๐๙,๓๓๗	/	-	-	-	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณบ้าน นายนพพร จานสิบสี่ ถึงเขตติดต่อตำบลบางปลาม้า หมู่ที่ ๒	๑๘๕,๓๐๐	๑๒๕,๖๐๒	/	-	-	-	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากซอย ๓ ถึงบริเวณคลองชลประทานฝั่งเหนือ (สะพานเหล็ก) หมู่ที่ ๓	๗๗,๒๐๐	-	-	-	-	/	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณที่นา นางอุบล ศรีหิรัญ หมู่ที่ ๔ ถึงสะพาน คสล. ถนนสายคอวัง คูบัว (ฝั่งตะวันออก)	๑๓๙,๐๐๐	๙๔,๒๐๑	/	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินพร้อมลงลูกรังจาก บริเวณสะพาน คสล. หน้าวัดคูบัว ถึงบริเวณบ้าน นางเสวียน เพ็งสีขาว หมู่ที่ ๗	๒๕๙,๐๐๐	๒๓๖,๓๙๐	/	-	-	-	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบ้าน นายจ้านง ฉิมวัย ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบล บางปลาม้า	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๑,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
งานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณ อู่สายสุวัฒน์ คล้ายมาลา ถึงบริเวณคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗	๑๘๕,๐๐๐	๑๒๘,๑๐๔	/	-	-	-	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ จาก บริเวณถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบล มะขามล้ม	๑๘๕,๐๐๐	๑๒๕,๖๐๒	/	-	-	-	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณบ้าน นายประยงค์ บุญมาคาร ถึงบริเวณบ้าน นางมาลี ศรีนาคสุข หมู่ที่ ๗	๑๑,๐๐๐	๗,๕๓๖	/	-	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน โดยการลงลูกรังจากบริเวณ บ้านนางเชิง โพธิ์โพธิ์จร ถึงบริเวณที่นา นายบุญทัน หอมสุวรรณ หมู่ที่ ๙	๑๓๙,๐๐๐	๙๓,๓๖๗	/	-	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหมู่ที่ ๙ โดยการลงลูกรังจาก บริเวณบ้านนางวิเชียร พลายจั่น ถึงบริเวณเขตติดต่อ ตำบลบางใหญ่	๔๔,๐๐๐	๒๙,๘๗๗	/	-	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจาก บริเวณที่นानางทองคำ จันทร์สุข ถึงบริเวณที่นา นางไพเราะ นิมนงค์ หมู่ที่ ๑๐	๑๕๔,๐๐๐	๑๐๔,๖๖๘	/	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
งานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณบ้าน นายสมพงษ์ วังอมรมิตร หมู่ที่ ๑ ถึงเขตติดต่อ ตำบลบางใหญ่	๓๗๐,๐๐๐	๒๕๑,๒๐๔	/	-	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้านนายสุธน ปักเขตนคร หมู่ที่ ๒	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังจาก บริเวณที่นายนายประทุม สิงห์โต ถึงบริเวณบ้าน นางสาวสงัด เรือนนาค หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	๑๓,๖๙๔	/	-	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังจาก บริเวณที่นายนายบุญยัง หอมสุวรรณ ถึงบริเวณ หนองเสือเกือก หมู่ที่ ๙	๔๖,๐๐๐	๓๑,๑๒๒	/	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง จากบริเวณ หน้าวัดดาว ถึงบริเวณบ้านนายสำรวย รื่นณรงค์ หมู่ที่ ๔	๒๓,๐๐๐	๑๕,๖๘๖	/	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังจากถนนลาดยาง สายคอวังรางบัว หมู่ที่ ๗ ถึงที่นายนายประวัติ สาสีผล	๒๔๕,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
งานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังจากบ้าน นายจำนง ฉิมวัย ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบล บางปลาหม้า หมู่ที่ ๓	๑๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	/	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรัง จาก สะพานปูน หมู่ที่ ๘ เลียบถนนคลองลาดร่ำพัน ถึงบริเวณที่นายนายประเสริฐ ฉิมวัย หมู่ที่ ๖	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง ด้านข้าง อบต.วัดดาว	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๒๓	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังคันคลอง ลำรางก้างปลาจากที่นายนายไพบูลย์ กลิ่นเกษร หมู่ที่ ๗ ถึงเขตติดต่อตำบลมะขามล้ม	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๒๔	โครงการขุดลอกลำรางหนองจอกจากถนนลาดยาง ดอนตาจีน-บางแม่หม้าย ถึงคลองชลประทาน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	/	กองช่าง
๒๕	โครงการขุดลอกคลองเลียบบถนนบริเวณบ้าน นายทองหยิบ พูลกำลัง ถึงบริเวณบ้าน นายสุนีย์ บรรทัดพันธ์	๔๙,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการขุดลอกคลองลำรางลูกบัวจากหน้าวัดคูบัว ถึงที่นางนงบุญมา ขวัญแพร หมู่ที่ ๗	๔๖,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
	รวมทั้งสิ้น	๑๗,๔๓๒,๓๐๐	๑๐,๓๕๓,๓๙๐	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานอื่น (ไม่ได้ใช้ งบประมาณ)	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน สู่การเป็นพลเมืองจิตอาสา	๒๐,๐,๐๐	ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานอื่น (ไม่ได้ใช้ งบประมาณ)	/	-	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการ “โรงเรียนครอบครัว สานสัมพันธ์ ครอบครัวเข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐	๑๓,๔๔๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การมีคุณภาพชีวิต ที่ดี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๕	โครงการพอเพียงนำหน้าชาสุโขใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๓๘๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการล้อมรั้ววัยใส ด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๖,๕๘๒	/	-	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการประกอบอาชีพของสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๗,๗๔๕	/	-	-	-	สำนักปลัด
๘	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๙	โครงการจัดงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๐	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๑๐,๔๑๗,๒๐๐	๙,๘๑๒,๕๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๑๑	โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการสนับสนุนสวัสดิการของสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๑,๗๒๘,๐๐๐	๑,๕๐๑,๖๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการอุดหนุนตามโครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวัดดาว	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑๔	โครงการฝึกอบรม ทบพวน ให้ความรู้อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลวัดดาว	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
	รวมทั้งสิ้น	๑๒,๕๔๗,๒๐๐	๑๑,๔๗๑,๒๔๗					

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖๑,๙๐๐	๑๒๗,๓๐๐	/	-	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.วัดโพธิ์ตะควน (รายหัว) -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดโพธิ์ตะควน -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.วัดโพธิ์ตะควน ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.วัดดาว (รายหัว) -ค่าอาหารกลางวัน ศพด.วัดดาว -ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.วัดดาว	๓๘๖,๕๐๐	๓๓๑,๙๘๐ (๓๒,๓๐๐) (๙๓,๑๐๐) (๖,๗๘๐) (๔๗,๖๐๐) (๑๔๐,๙๐๐) (๑๑,๓๐๐)	/	-	-	-	กองการศึกษา
๓	โครงการอาหารเสริม (นม)	๗๕๘,๕๓๕	๗๑๘,๗๗๗.๔๘	/	-	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘,๒๐๐	๘,๐๕๐	/	-	-	-	กองการศึกษา
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลวัดดาว)	๑,๔๗๔,๒๐๐	๑,๓๘๖,๕๘๐	/	-	-	-	กองการศึกษา
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	๑๐,๐๐๐	๙,๙๖๐	/	-	-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๗	โครงการหนุนน้อยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย (งบ สปสช.) ศพด.วัดโพธิ์ตะควน	๑๐,๗๑๕	๑๐,๗๑๕	/	-	-	-	กองการศึกษา
๘	โครงการสุขภาพอนามัยดีห่างไกลโรค (งบ สปสช.) ศพด.วัดดาว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	/	-	-	-	กองการศึกษา
๙	โครงการเฝ้าระวังประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (งบ สปสช.) ศพด.วัดดาว	๑๒,๖๕๐	๑๒,๖๕๐	/	-	-	-	กองการศึกษา
	รวมทั้งสิ้น	๒,๘๒๘,๗๐๐	๒,๖๑๒,๐๑๒.๔๘					

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๒,๙๒๖.๙๐	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๗๐	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑๕,๐๐๐	๑๓,๖๘๘	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๔	โครงการกำจัดวัชพืชสองข้างทางและคูคลอง ส่งน้ำสาธารณะ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๘๔๐	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๕	โครงการเงินสมทบกองทุน สปสช.องค์การบริหาร ส่วนตำบลวัดดาว	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๘๔	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๖	โครงการอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๗	โครงการส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ๓Rs	๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๘	โครงการรักษาสีงแวดล้อมพร้อมใจรักษา ความสะอาดในตำบลวัดดาว	๑๐,๐๐๐	๖,๙๔๐	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๙	โครงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้เกื้อกูลธรรมชาติ ลด ละ เลิก ทำลายสิ่งแวดลอม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	กอง สาธารณสุขฯ
๑๐	โครงการเสริมสร้างความรู้และเครือข่ายการใช้ พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	กอง สาธารณสุขฯ
๑๑	โครงการคัด แยก แลก ไข่ ใส่ใจสิ่งแวดลอม ในครัวเรือน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๕๘	/	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	กอง สาธารณสุขฯ
	รวมทั้งสิ้น	๖๒๕,๐๐๐	๕๒๐,๕๐๖.๙๐					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้ง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
	รวมทั้งสิ้น	๑,๐๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด

